

Pruebas Realizadas - Javier Leonel Marquez

Presión de Bomba - 3 Pruebas

- 1) - 1460 Bar
- 2) - 1425 Bar
- 3) - 1410 Bar

(Prueba de Retorno - todos a nivel de 20 ML)
(inyectores se enviaron a banco de Pruebas)

* Medición de Compresión

Cilindros:

- 1) 280 PSI
- 2) 240 PSI
- 3) 280 PSI
- 4) 280 PSI

Resistencia de Buñias todas Por debajo de 5.Ω

- 1,03
- 0,90
- 1,05
- 1,02

Turbo No tiene Juego Anormal

Valvula PCV se debe Reemplazar -